

[illegible]

Área	Sitio	Actividad	Area Proyectada(m2)	Area Ejecutada(m2)	Septiembre				Octubre			
					Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
MINA	Botija norte	Hidrosiembra	15,000	3,000								
	Ancillary Crusher		6,000	6,000								
	Colina-pozza 22		3,600	3,600								
	Oficina de mina		900	900								
TMF	Nuevo acceso a Tunel	Hidrosiembra	5,400									
	Nuevo aceso de Tuberias		10,000									
Camino a la Costa	8K+00	Hidrosiembra	2,000									
Pranta de proceso	Acceso principal (B60)	Prorganic/Hidrosiembra	3,700	3,700								
	Avanzada	Hidrosiembra	3,000	3,000								
	Flotación	Prorganic/Hidrosiembra	1,000									
	Molinos		3,755	3,000								
	Conveyor		8,188									
	Subestación Electrica-Botija		3,493									
	Stockpile		3,745									
	B60 acceso principales		4,570	2,000								
H - En Proceso												
H - Proyectada												
H - Entregada por usuario												
H - Ejecutada												